

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Říčany
Se sídlem: nám. Osvození 340, 66482 Říčany
IČ: 00282537
zastoupen: Ing. Janem Studeným, starostou
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: WAREX spol. s r.o.
se sídlem: Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184, PSČ 15521
IČ: 18628419
Zastoupen: Ing. Antonínem Fryčem, CSc., jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v evidenci změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací a neprovedených stavebních prací, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí:	476.355,-	Kč
Cena neprovedených stavebních prací bez DPH činí:	476.355,-	Kč
Cena dodatečných stavebních prací po odečtení ceny neprovedených stavebních prací bez DPH činí:	0,-	Kč

Cena za dílo celkem bez DPH činí:

16.751.678,-

Kč

**II.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


**III.
Seznam příloh**

Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:


Č. 1 – Evidence změnových listů s písemným soupisem dodatečných stavebních prací a
neprovedených stavebních prací

V Říčanech, dne 8. 3. 2016

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČ: 18628419, DIČ: CZ18628419
Tel.: +420 234 720 311, 312
asistent@warex.cz, www.warex.cz
B2-6



Evidence změnových listů

Podklady pro dodatek č. 1

Č. ZL	objekt	Název objektu	důvod	Zl(+)	Zl(-)
ZL 001	SO 02	Zemní práce	Odpočet za neprovedené práce - odvoz zeminy do vzdálenosti 5 km, sejmutí ornice, rozprostření ornice		-80 885,81
ZL 002	SO 03	Vodovodní přípojka	původní napojení vodovodní přípojky v komunikaci, ZL řeší změnu napojení a změnu polohy vodoměrné šachty	12 971,70	-13 215,30
ZL 003	SO 02	Provozní budova - výztuž základové desky	ZB základová deska původně vyztužená 3 vrstvami kari sítí, ZL řeší úsporu za provedení 2 vrstev kari sítí	0,00	-6 352,22
ZL 004	SO 02, F.02.03	Elektroinstalace	ZL řeší odpočet za rozvody elektro kabelů a osazení stožárů kolem budoucího hřiště	12 137,40	-307 919,81
ZL 005	SO 02	Hydroizolace	ZL řeší úsporu za 1 vrstvu HI, dopočet za HI pod sloupy	29 120,00	-26 182,69
ZL 006	SO 02, F.02.06	Komín	ZL řeší změnu trasy odkouření, původně vedeno v přízdvíce, nyní v zateplovacím plášti	0,00	-22 061,32
ZL 007	SO 02	Dřevěná konstrukce	Chybné výpočet pro lepené trámy ve VV, dopočet kubatury 25,6 m3	397 642,92	0,00
ZL 008	SO 02	Betonová mazanina, skladba S1b	Chyba ve výpočtu, dopočet 1 vrstvy kari sítí	12 966,12	
ZL 009	SO 02	Skladba střechy S7	Chybně (2x) začleněna položka cementovláknitých desek v rozpočtu	0,00	-19 738,18
ZL 010	SO 02	Výztuž žB věnců a žB desky nad 1.NP	Navyšení tonaže výztuže žB věnců, ponižení výztuže žB desky nad 1.NP	11 517,19	
	Zl-celkem:			476 355,33	-476 355,33

Celkem pro dodatek č. 1

0,00